



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI
CNPJ: 05.149.158/0001-41

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
MAIO DE 2021

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

- Objeto do Projeto: Quadra poliesportiva coberta com arquibancada; Pista de corrida; Pista de skate; Pista para salto em distância; Academia ao ar livre; Bicicletário; Quadra de vôlei de areia e mesas de jogos de xadrez no Município de Peixe-Boi – PA.
 - Nome do Contratado: SR3 Construções e Serviços EIRELI - EPP
 - Ano do Projeto: 2018
 - Número do Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 2/2018 005 PMPB – TP.
 - Local da Execução do Projeto: Av. Zacarias Gomes Nogueira, S/N, Bairro Coreia, Peixe-Boi.
 - Origem do Recurso: Ministério do Esporte via Caixa Econômica Federal – Convênio Nº 841043/2016
 - Valor do contrato Inicial: R\$ 1.209.793,57 (um milhão, duzentos e nove mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos).
 - Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado
 - Prazo de execução do Objeto: 8 meses
 - Data de início do Objeto: 29/06/2018
 - 1º Termo Aditivo: até 19/08/2019
 - 2º Termo Aditivo: até 17/02/2020
 - 3º Termo Aditivo: até 14/08/2020
 - 4º Termo Aditivo: até 12/02/2021
 - 5º Termo Aditivo: até 10/08/2021
 - Data de fim do Objeto: 10/08/2021

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE INTERMEDIÁRIA DA VILA TAUARIZINHO

- Objeto do Projeto: Construção da Academia de Saúde Intermediária da Vila Tauarizinho, Peixe-Boi-PA
 - Nome do Contratado: Asevedo Silva Serviços Eireli – EPP.
 - Ano do Projeto: 2020
 - Número do Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 2/2020 001 SMS-TP
 - Local da Execução do Projeto: Travessa Timóteo Casseb, Vila Tauarizinho, Peixe-Boi.
 - Origem do Recurso: Fundo Nacional de Saúde – SISMOB Proposta Nº 11920.2720001/18-002
 - Valor do contrato Inicial: R\$ 119.456,00 (cento e dezenove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).
 - Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI
CNPJ: 05.149.158/0001-41

- Prazo de execução do Objeto: 90 dias
- Data de início do Objeto: 27/08/2020
1º termo aditivo: até 06/05/2021
2º termo aditivo: até 05/05/2022
- Data de fim do Objeto: 05/05/2022