



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>Proponente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	<b>Município/UF:</b>	PEIXE-BOI/PA
<b>Objeto:</b>	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA		
<b>Endereço Da Obra:</b>	AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, PEIXE-BOI		
<b>BDI (%):</b>	29,77%	<b>Data Base:</b>	SINAPI DESONERADO- FEVEREIRO 2022 / SEDOP-FEVEREIRO 2022
<b>Responsável Técnico:</b>	MARUZA BAPTISTA	<b>Registro Profissional:</b>	CAU:A 28510-2/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 48.647,96	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
			R\$ 8.107,99	R\$ 8.107,99	R\$ 8.107,99	R\$ 8.107,99	R\$ 8.107,99	R\$ 8.107,99
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 58.630,17	100%					
			R\$ 58.630,17					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 72.296,30	100%					
			R\$ 72.296,30					
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 249.359,35		25%	25%	25%	25%	
				R\$ 62.339,84	R\$ 62.339,84	R\$ 62.339,84	R\$ 62.339,84	
5	URBANIZAÇÃO	R\$ 25.438,87		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				R\$ 6.359,72	R\$ 6.359,72	R\$ 6.359,72	R\$ 6.359,72	
6	PLAYGROUND	R\$ 49.925,63				25,00%	25%	50%
						R\$ 12.481,41	R\$ 12.481,41	R\$ 24.962,82
7	CHAFARIZ	R\$ 49.925,63		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 9.985,13	R\$ 9.985,13	R\$ 9.985,13	R\$ 9.985,13	R\$ 9.985,13
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 227.436,40		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 45.487,28	R\$ 45.487,28	R\$ 45.487,28	R\$ 45.487,28	R\$ 45.487,28
9	MESA DE JOGOS	R\$ 6.612,40						100%
								R\$ 6.612,40
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.011,02						100%
								R\$ 17.011,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 805.283,73</b>						
<b>TOTAL DO MÊS</b>			R\$ 139.034,46	R\$ 132.279,96	R\$ 132.279,96	R\$ 144.761,37	R\$ 144.761,37	R\$ 112.166,64
<b>TOTAL (%)</b>			17,27%	16,43%	16,43%	17,98%	17,98%	13,93%
<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>			R\$ 139.034,46	R\$ 271.314,42	R\$ 403.594,38	R\$ 548.355,75	R\$ 693.117,12	R\$ 805.283,76

	<b>ACUMULADO (%)</b>		17,27%	33,69%	50,12%	68,09%	86,07%	100,00%
--	----------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	---------