



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI**  
**CNPJ: 05.149.158/0001-41**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**  
**FEVEREIRO DE 2022**

**REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO PEIXE-BOI**

- Objeto da obra: Requalificação da Orla do Rio Peixe-Boi
- Nome do Contratado: Aoki & Souza Engenharia Ltda.
- Modalidade da Licitação: Tomada de preço
- Número do Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº 002/2021 PMPB-TP
- Local da Execução do Projeto: Av. João Gomes Pedrosa, S/N, Orla do Rio Peixe-boi
- Origem do Recurso: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP-PA) e Prefeitura Municipal de Peixe-Boi
- Valor total da obra: R\$ 1.568.411,11
- Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado
- Prazo de execução do Objeto: 09 meses
- Data de início da obra: 14/12/2021
- Data de fim da obra: 29/08/2022
- Valor Total Aplicado: R\$ 228.261,02
- Percentual Total Aplicado: 14,55%
- Valor Aplicado no mês vigente: R\$ 58.015,46
- Percentual Mensal Aplicado: 3,70%